

هجرة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعمة التعليمي بالدواسر (التحفيظ والابتدائية)



مقاول الباطن / فكرى حلمى مصطفى

رقم المستخلص / (14)

تاريخ المستخلص / 2021-8-25

مستخلص أعمال / دهانات الحوائط

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
	دهانات مدرستي التحفيظ والابتدائي										
1	المدرسة التحفيظ										
	الدور الأرضي	2م	725	14.5	10512.5	725	0	725	85%	8936	أساس + رشة + مطفي + وجه واحد نصف لامع
	الدور الأول	2م	1002	14.5	14529	1000	0	1000	85%	12325	
	الدور الثاني	2م	966	14.5	14007	966	0	966	85%	11906	
	السلم	2م	529	14.5	7670.5	300	0	300	85%	3698	
	المناور	2م	236	14.5	3422	180	0	180	85%	2219	
	دروة السطح	2م	198	14.5	2871	190	0	190	85%	2342	
2	المدرسة الابتدائي										
	الدور الأرضي	2م	725	14.5	10512.5	725	0	725	85%	8936	يُرجى مراجعة نسب العقد مرة أخرى حيث أن النسبة المفروض صرفها وفقاً للأوجه المَعطاه للمدرسة هي 100% أساس + رشة + مطفي + وجهين نصف لامع
	الدور الأول	2م	1002	14.5	14529	1000	0	1000	85%	12325	
	الدور الثاني	2م	966	14.5	14007	966	0	966	85%	11906	
	السلم	2م	529	14.5	7670.5	300	0	300	85%	3698	
	المناور	2م	236	14.5	3422	180	0	180	85%	2219	
	دروة السطح	2م	198	14.5	2871	190	0	190	85%	2342	
3	الملاحق										
	غرف الكهرباء	2م	556	14.5	8062	545	0	545	85%	6717	
	الاجمالي										89566
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)										89566
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)										0
	الاجمالي شامل الضريبة										89566
	المنصرف سابقا										
	سلف										0
	تعليقات										0
	حسميات أخرى										0
	المستحق صرفه :										89566

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع